Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19
По Строение "Б квартал - 10". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***9.984***	***30.816***	***4601.82***			***4601.82***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**2.120**	**8.480**	**1345.10**			**1345.10**
	Б квартал - 10		**2.120**	**8.480**	**1345.10**	**0**		**1345.10**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**2.393**	**6.222**	**986.90**			**986.90**
	Б квартал - 10		**2.393**	**6.222**	**986.90**	**0**		**986.90**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**0.208**	**0.233**	**36.96**			**36.96**
	Б квартал - 10		**0.208**	**0.233**	**36.96**	**0**		**36.96**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**5.084**	**15.811**	**2223.05**			**2223.05**
	Б квартал - 10		**5.084**	**15.811**	**2223.05**	**0**		**2223.05**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**0.179**	**0.070**	**9.81**			**9.81**
	Б квартал - 10		**0.179**	**0.070**	**9.81**	**0**		**9.81**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***50.100***	***37.331***	***5940.23***		***3617.67***	***9557.90***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**0.100**	**0.501**	**96.16**		**0.15**	**96.31**
	Б квартал - 10		**0.100**	**0.501**	**96.16**	**0.0007**	**0.15**	**96.31**
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**36.000**	**9.000**	**1427.58**			**1427.58**
	Б квартал - 10		**36.000**	**9.000**	**1427.58**	**0**		**1427.58**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**20.340**	**3226.33**		**122.33**	**3348.66**
	Б квартал - 10		**1.000**	**20.340**	**3226.33**	**5**	**122.33**	**3348.66**
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	**1 узел**	**1.000**	**3.940**	**624.96**			**624.96**
	Б квартал - 10		**1.000**	**3.940**	**624.96**	**0**		**624.96**
	Установка манометров	**компл**	**7.000**	**1.750**	**286.09**		**2745.19**	**3031.28**
	Б квартал - 10		**7.000**	**1.750**	**286.09**	**7.07**	**2745.19**	**3031.28**
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	**компл**	**5.000**	**1.800**	**279.11**		**750.00**	**1029.11**
	Б квартал - 10		**5.000**	**1.800**	**279.11**	**5**	**750.00**	**1029.11**
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***3121.600***	***31.216***	***4052.15***			***4052.15***
	Выкашивание газонов	м2	3121.600	31.216	4052.15			4052.15
	Б квартал - 10		3121.600	31.216	4052.15	0		4052.15
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***203.756***	***51.660***	***7263.47***			***7263.47***
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	33.756	2.700	379.69			379.69
	Б квартал - 10		33.756	2.700	379.69	0		379.69
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	170.000	48.960	6883.78			6883.78
	Б квартал - 10		170.000	48.960	6883.78	0		6883.78
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***35.064***	***108.648***	***16898.31***		***399.17***	***17297.48***
	Запуск системы отопления	1000 м	12.884	18.811	2644.77			2644.77
	Б квартал - 10		12.884	18.811	2644.77	0		2644.77
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	244.22		399.17	643.39
	Б квартал - 10		0.100	1.517	244.22	0.291	399.17	643.39
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.080	88.320	14009.32			14009.32
	Б квартал - 10		22.080	88.320	14009.32	0		14009.32
		Итого:	3420.50	259.671	38755.98	17.36	4016.84	42772.82

ИП Калашникова Т.Н.

кв 4 Самойлова Валент. Вас.

Веретнова М.Я.