Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20
По Строение "15мк-н - 29". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 29		**3095.824**	**200.314**	**29315.74**	**111.7279**	**4564.64**	**33880.38**
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		***140.635***	***26.721***	***4026.57***			***4026.57***
	Осмотр внутренней отделки стен	**1000 м**	**1.626**	**3.252**	**515.83**			**515.83**
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	**1000 м**	**2.066**	**5.372**	**852.04**			**852.04**
	Осмотр покрытий полов	**1000 м**	**0.945**	**1.058**	**167.88**			**167.88**
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	**м**	**120.000**	**5.280**	**837.51**			**837.51**
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	**1000 м**	**4.738**	**7.368**	**1035.88**			**1035.88**
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	**1000 м**	**11.260**	**4.391**	**617.43**			**617.43**
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		***2.000***	***0.680***	***87.47***		***4.91***	***92.38***
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	**м2**	**2.000**	**0.680**	**87.47**		**4.91**	**92.38**
	Гвозди 3*70	кг				0.12	4.91	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		***1596.200***	***32.084***	***4562.22***		***1457.97***	***6020.19***
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	**м2**	**1588.000**	**15.880**	**2232.73**			**2232.73**
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	**м2**	**6.200**	**14.384**	**2073.60**		**546.96**	**2620.56**
	Известь	кг				19.096	380.01	
	Цемент	кг				27.8256	166.95	
	Установка металлической решетки на продухи, окна, приямки	**шт**	**2.000**	**1.820**	**255.89**		**911.01**	**1166.90**
	Болт 8*50	кг				0.14	11.01	
	Решетка мет 400*400	шт				2	900.00	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		***65.000***	***9.165***	***1498.29***		***202.80***	***1701.09***
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	**м**	**65.000**	**9.165**	**1498.29**		**202.80**	**1701.09**
	Цемент	кг				33.8	202.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		***35.000***	***34.497***	***5576.15***		***130.94***	***5707.09***
	Гидравлическое испытание ИТП	**100 м**	**1.000**	**5.010**	**961.57**			**961.57**
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**32.000**	**8.000**	**1268.96**			**1268.96**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**18.010**	**2856.75**		**106.54**	**2963.29**
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	**шт**	**1.000**	**3.477**	**488.87**		**24.40**	**513.27**
	Болт 10*80	шт				3	2.10	
	Гайка	шт				3	3.36	
	Толуол ч.фас	кг				0.25	18.94	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта полов помещен общего пользования		***12.000***	***9.600***	***1349.76***		***16.99***	***1366.75***
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	**мест**	**12.000**	**9.600**	**1349.76**		**16.99**	**1366.75**
	Цемент	кг				2.4	16.99	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		***1.000***	***2.320***	***334.45***		***88.76***	***423.21***
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	**м2**	**1.000**	**2.320**	**334.45**		**88.76**	**423.21**
	Известь	кг				3.08	57.66	
	Цемент	кг				4.488	31.10	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		***1200.000***	***12.000***	***1557.72***			***1557.72***
	Выкашивание газонов	**м2**	**1200.000**	**12.000**	**1557.72**			**1557.72**
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		***7.500***	***3.172***	***446.05***		***2.26***	***448.31***
	Установка и укрепление водосточных труб (б/у)	**м**	**7.500**	**3.172**	**446.05**		**2.26**	**448.31**
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.26	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***36.489***	***70.075***	***9877.06***		***2660.01***	***12537.07***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**8.961**	**13.083**	**2075.24**			**2075.24**
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	**1000 м**	**9.528**	**38.112**	**4895.49**			**4895.49**
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	**шт**	**2.000**	**2.360**	**374.34**		**495.12**	**869.46**
	Лен сантехнический	кг				0.024	16.32	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	478.80	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	**шт**	**2.000**	**1.860**	**295.03**		**398.32**	**693.35**

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.014	9.52	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	388.80	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	**шт**	**2.000**	**1.860**	**295.03**		**318.22**	**613.25**
	Лен сантехнический	кг				0.014	9.52	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	**шт**	**2.000**	**1.860**	**295.03**		**318.22**	**613.25**
	Лен сантехнический	кг				0.014	9.52	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	308.70	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	**м**	**3.000**	**3.270**	**459.76**		**331.25**	**791.01**
	Труба 25	т				0.0072	331.25	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	**м**	**3.000**	**3.270**	**489.22**		**168.56**	**657.78**
	Лен сантехнический	кг				0.0015	1.02	
	Труба 25	т				0.0036	167.54	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	**шт**	**2.000**	**2.200**	**348.96**		**315.16**	**664.12**
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	315.16	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	**шт**	**2.000**	**2.200**	**348.96**		**315.16**	**664.12**
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	315.16	
		Итого:	**3095.82**	**200.314**	**29315.74**	**111.73**	**4564.64**	**33880.38**

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

Инженер: Н.К. Давыденко

Председатель Совета МКД № 29
В.Б. Смирнова