Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строение "177 квартал - 16д". По Подрядчику "ИП Никишкина Т.В.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2022 от 01.06.2022". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 16д		3672.962	136.456	20244.38	3.34	135.25	20379.63
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		*3672.962*	*136.456*	*20244.38*		*135.25*	*20379.63*
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		*3619.132*	*71.069*	*10158.48*			*10158.48*
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		*66.032*	*33.703*	*5116.53*			*5116.53*
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.854	15.416	2445.29			2445.29
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.854	2.220	352.20			352.20
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.774	0.867	137.51			137.51
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	56.000	2.464	390.84			390.84
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.030	12.533	1762.18			1762.18
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	28.51			28.51
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		*593.500*	*5.935*	*941.41*			*941.41*
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	593.500	5.935	941.41			941.41
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		*6.600*	*1.901*	*267.25*			*267.25*
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	6.600	1.901	267.25			267.25
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		*2953.000*	*29.530*	*3833.29*			*3833.29*
	Выкашивание газонов	м2	2953.000	29.530	3833.29			3833.29
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		*53.830*	*65.387*	*10085.90*		*135.25*	*10221.15*
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		*33.000*	*28.340*	*4495.29*		*135.25*	*4630.54*
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	Прокладка паранитовая д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		***7.340***	***6.800***	***1038.52***			***1038.52***
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	**100 м**	**0.100**	**0.501**	**96.16**			**96.16**
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	**100 м3**	**7.240**	**6.299**	**942.36**			**942.36**
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***13.490***	***30.247***	***4552.09***			***4552.09***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**9.336**	**13.631**	**1916.46**			**1916.46**
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	**1000 м**	**4.154**	**16.616**	**2635.63**			**2635.63**
		Итого:	**3672.96**	**136.456**	**20244.38**	**3.34**	**135.25**	**20379.63**

Подрядчик ИП Никишкина Т.В

Мастер по эксплуатации и ремонту жилого фонда ЖСИ ОАО "ДОСТ" Сунцова О.В.

Дупр. дог 177-162-2 Васильева Луиза Викторовна

Васильева