Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строение "178 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Никишкина Т.В.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2022 от 01.06.2022". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 1		5961.652	327.790	48597.36	39.508	8275.65	56873.01
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		*5961.652*	*327.790*	*48597.36*		*8275.65*	*56873.01*
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		*5850.006*	*146.959*	*20477.98*			*20477.98*
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		*14.006*	*29.229*	*4329.41*			*4329.41*
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.362	5.448	864.16			864.16
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.316	6.022	955.15			955.15
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.656	0.735	116.54			116.54
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.872	15.152	2130.36			2130.36
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.800	1.872	263.20			263.20
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		*745.000*	*7.450*	*1181.72*			*1181.72*
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	745.000	7.450	1181.72			1181.72
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		*10.000*	*2.880*	*404.93*			*404.93*
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	10.000	2.880	404.93			404.93
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		*4880.000*	*48.800*	*6334.73*			*6334.73*
	Выкашивание газонов	м2	4880.000	48.800	6334.73			6334.73
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		*200.000*	*57.600*	*8098.56*			*8098.56*
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Текущий ремонт подъезда		*1.000*	*1.000*	*128.63*			*128.63*
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	128.63			128.63
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		*111.646*	*180.831*	*28119.38*		*8275.65*	*36395.03*
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		*33.000*	*28.340*	*4495.29*		*135.25*	*4630.54*

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	**шт**	**32.000**	**8.000**	**1268.96**			**1268.96**
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	**шт**	**1.000**	**20.340**	**3226.33**		**135.25**	**3361.58**
	Прокладка паранитовая д 50	шт				1	21.87	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		***18.725***	***16.705***	***2520.40***			***2520.40***
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	**100 м**	**0.100**	**0.501**	**96.16**			**96.16**
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	**100 м3**	**18.625**	**16.204**	**2424.24**			**2424.24**
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		***59.921***	***135.786***	***21103.69***		***8140.40***	***29244.09***
	Запуск системы отопления	**1000 м**	**12.700**	**18.542**	**2607.00**			**2607.00**
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	**1000 м**	**23.221**	**92.884**	**14733.26**			**14733.26**
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	**шт**	**12.000**	**11.160**	**1669.65**		**4323.33**	**5992.98**
	Лен сантехнический	кг				0.084	183.33	
	Шаров. кран-ручка ду 20	шт				12	4140.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20,25 мм из системы отопления	**шт**	**12.000**	**13.200**	**2093.78**		**3817.07**	**5910.85**
	Лен сантехнический	кг				0.084	277.07	
	Сгон д-15	шт				12	504.00	
	Шаров. кран-ручка ду 15	шт				12	3036.00	
		Итого:	**5961.65**	**327.790**	**48597.36**	**39.51**	**8275.65**	**56873.01**

Подрядчик ИП Никишкина Т.В

Мастер по эксплуатации и ремонту жилого фонда РСП ОАО "ДОСТ" Сушкова О.В.

Собственник кв № 66 Степанова Я.Г