Ведомость по планируемым работам

С 01.01.25 по 31.12.25
По Строение "225а квартал - 1". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "Договор подряда №3/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		*10909.721*	*584.185*	*88155.33*		*398.20*	*88553.53*
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		*472.341*	*81.460*	*12352.88*			*12352.88*
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	4.942	9.884	1567.80			1567.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	7.060	18.356	2911.63			2911.63
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.858	3.201	507.74			507.74
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	420.000	18.480	2931.30			2931.30
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	14.525	22.586	3175.65			3175.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	22.956	8.953	1258.76			1258.76
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		*156.000*	*127.800*	*20271.63*		*398.20*	*20669.83*
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	144.000	36.000	5710.32			5710.32
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	72.040	11426.98		398.20	11825.18
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладка паранитовая д 50	шт				4	87.48	
	Прокладки паранитовые 80	шт				8	226.88	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	4.000	15.760	2499.85			2499.85
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	4.000	4.000	634.48			634.48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		*84.000*	*24.192*	*3401.39*			*3401.39*
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	84.000	24.192	3401.39			3401.39
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		*10000.000*	*100.000*	*12981.00*			*12981.00*
	Выкашивание газонов	м2	10000.000	100.000	12981.00			12981.00
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		*120.000*	*34.560*	*4859.14*			*4859.14*
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	4859.14			4859.14

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		*0.400*	*2.004*	*317.87*			*317.87*
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.400	2.004	317.87			317.87
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		*76.980*	*214.169*	*33971.42*			*33971.42*
	Запуск системы отопления	1000 м	36.910	53.889	8547.81			8547.81
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	40.070	160.280	25423.61			25423.61
		Итого:	10909.72	584.185	88155.33	13.20	398.20	88553.53

Сдал: Корнеева Л.А.
подпись МП

Мастер по эксплуатации и ремонту жилого фонда
РСП ОАО "ДОСТ"
Веретнова М.В

Принял: _____
подпись МП

225 А кв - 1 - 43
Убрать вдувание 0,17
4.03.25 г